

**Protokół nr 48/10**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice**  
**odbytego dnia 28 września 2010r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice**

**Obecni na posiedzeniu:**

Radni wg załączonej listy obecności,  
Wójt Gminy Buczkowice,  
Protokolant – Jerzy Kanik.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stopień realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.**

**Przewodniczący Komisji, Rady Jerzy Więcek** otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji.

W momencie otwarcia było obecnych 4 członków Komisji

**Ad. 2. Stopień realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.**

**Przewodniczący Komisji, Rady Jerzy Więcek** zwrócił się do Wójta Gminy Buczkowice o przedstawienie i omówienie kwestii dotyczących realizowanego zadania w zakresie budowy kanalizacji ze szczególnym wskazaniem zagrożeń.

**Wójt Gminy Buczkowice** przedstawił i omówił kwestie dotyczące realizowanej budowy kanalizacji sanitarnej (informacja została załączona do protokołu).

Obecnie są realizowane dwa zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. Jedno zadanie jest realizowane na terenie miejscowości: Buczkowice, Godziszka i Rybarzowice, drugie w miejscowości Kalnej. Zadanie realizowane w miejscowości Kalnej ma zostać zakończone do 2012.

Dość znacznym problemem jest zła pogoda, która powoduje opóźnienia (dotyczy to przede wszystkim wykonywania dróg po kanalizacji).

Realizacja opisywanych zadań jest prowadzona według harmonogramu rzeczowo – kosztowego.

**Radny Zdzisław Świerczek** zwrócił się z pytaniem czy bez wykonania asfaltów można dokonać częściowych odbiorów?

**Wójt Gminy** odpowiedział, iż tak bo mamy harmonogram finansowo - rzeczowy (płacimy za to co jest wykonane). Nakładka asfaltowa jest przypisana do budowy sieci kanalizacji. Najlepiej jak to idzie razem, ale nie zawsze jest to możliwe. W przypadku braku nakładki asfaltowej – do odbioru częściowego – firma musi wykonać więcej metrów sieci kanalizacyjnej. Wykonawca daje na wykonanie zadania pięć lat gwarancji.

**Radny Zdzisław Świerczek** zapytał odnośnie pracy inspektorów nadzoru. Czy są tutaj na co dzień?

**Wójt Gminy** wyjaśnił, że tak. Mają siedzibę w byłym kółku rolniczym w Godziszce. Inspektorzy nadzoru zostali wybrani w drodze przetargu. Zgodnie z procedurą: kierownik budowy zgłasza dany odcinek do odbioru, a inspektor nadzoru potwierdza to według projektu.

**Przewodniczący Komisji, Rady Jerzy Więcek** zwrócił się z pytaniem dotyczącym tego kto wykonuje przyłącza do budynku, czy firma realizująca budowę kanalizację, czy właściciel i czy jest to dodatkowy koszt ze strony mieszkańców.

**Wójt Gminy** wyjaśnił, iż wykonawca w ramach wykonania zadania wykonuje przyłącze do budynku. Może się zdarzyć, że pojawiają się jakieś koszty dodatkowe jak trzeba przerobić coś w momencie przyłączania sieci kanalizacyjnej do budynku.

**Przewodniczący Komisji, Rady Jerzy Więcek** czy w ramach przetargu była klauzula, że jak się przedłuży termin realizacji zadania – z uwagi na sytuację pogodową – to czy zwiększą się koszty realizacji kanalizacji?

**Wójt Gminy** wyjaśnił, iż koszty są ustalone w sposób sztywny. A w przypadku opóźnień my naliczamy jednorazowe kary. Natomiast na koniec – w przypadku opóźnienia – można naliczyć kary zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

**Przewodniczący Komisji, Rady Jerzy Więcek** czy mamy orientację ile budynków, mając możliwość przyłączenia się nie przyłączyło się? I ile budynków chce się przyłączyć, a nie ma możliwości?

Zdaniem Wójta Gminy znikoma ilość budynków nie chce się przyłączyć. Dodatkowo w takim przypadku Gmina ma możliwości administracyjne doprowadzenia do przyłączenia się właścicieli budynków. Natomiast co do drugiej części pytanie to projekt kanalizacji objął praktycznie cały teren Gminy.

**Przewodniczący Komisji, Rady Jerzy Więcek** uważa, iż pomimo kłopotów z pogodą, budowa kanalizacji posuwa się do przodu z niewielkimi – nie powodującymi zagrożeń – opóźnieniami. A realizacja opisywanego zadania doprowadzi do sytuacji, w której zdecydowana większość budynków zostanie przyłączona do kanalizacji.

### **Ad. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.**

Nie zgłoszono.

### **Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia.**

**Przewodniczący Komisji, Radny Jerzy Więcek** zamknął posiedzenie Komisji.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 14.30, zakończyło o godz. 16.05.

Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Komisji, Radny Jerzy Więcek:


Wiceprzewodniczący Komisji, Radny Roman Wrona:

Członkowie Komisji:

Radny Zdzisław Świerczek:

Radny Władysław Wrona:



  
**WÓJT**  
Wójt Gminy, Józef Caputa: .....*Józef Caputa*.....

Protokolował: Jerzy Kanik



## **Realizacja projektu „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Buczkowice”**

Ogólna wartość projektu 53 138 353,20 zł

Koszty kwalifikowane 38 017 281,78 zł

Dofinansowanie z FS 32 314 689,51zł (tj. 74,20% kosztów kwalifikowanych )

Kwota niezakontraktowana- oszczędności po przetargach 12 359 085,16zł

W związku z wynikłymi oszczędnościami po przetargach w chwili obecnej na wniosek Ministerstwa Środowiska oraz WFOŚiGW w Katowicach Gmina zleciła ponowne wykonanie analizy i wyliczenia luki finansowej dla projektu.

Wg wstępnych wyliczeń wartość projektu przedstawia się następująco:

Ogólna wartość projektu 37 870 301,78 zł

Koszty kwalifikowane 30 829 293,27 zł

Dofinansowanie z FS 24 215 947,42 zł (tj. 78,55% kosztów kwalifikowanych )

### **Realizacja projektu:**

2 marca 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót - SKANSKA S.A.

9 marca 2010 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót dla I etapu tj. budowa 8,4 km sieci kanalizacyjnej oraz podłączenie 87 budynków , roboty budowlane zostały rozpoczęte 8 kwietnia 2010r. i prowadzone są równocześnie we wszystkich sołectwach.

Zakres robót I etapu określony w harmonogramie realizacji projektu przyjęty do realizacji do 30 czerwca nie został zrealizowany z uwagi że 14 maja 2010r wstrzymano roboty budowlane ze względu na intensywne ciągłe opady deszczu, które doprowadziły do wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków gruntowych na wniosek wykonawcy podpisano aneks nr 1 z dnia 28-06-2010r do umowy w sprawie przedłużenia terminu realizacji robót określonych w harmonogramie z 30 czerwca na 20 sierpnia 2010r. W chwili obecnej zakres ten jest zrealizowany w około 90%

W trakcie realizacji jest również zakres robót z II etapu który był przewidziany do realizacji w III kw.2010r tj. wybudowanie 8,4 km sieci kanalizacyjnej oraz podłączenie 94 budynków roboty te w chwili obecnej zrealizowane są w około 70 %

30 lipca 2010r został przekazany wykonawcy zakres robót dla III etapu który ma być zrealizowany w IV kw.br.

W zakresie robót budowlanych do dnia dzisiejszego nie poniesiono żadnych wydatków.

### **W ramach promocji :**

- opracowano stronę Internetową dla projektu dostępną pod adresem

[www.gmina.buczkowice.com.pl](http://www.gmina.buczkowice.com.pl) na której umieszczane są wszystkie ważne bieżące informacje na temat realizowanego projektu.

- na wyposażeniu biurowym oraz sprzęcie komputerowym zakupionym ze środków Unii Europejskiej umieszczono naklejki informacyjne,
- opublikowano artykuł promujący projekt w miesięczniku "Euro 25- Magazynie Wspólnoty Europejskiej" w numerze 53 marzec 2010 r.,
- wydano harmonogram realizacji projektu w formie mapki wraz z opisem projektu który został rozprowadzony wśród mieszkańców gminy jako wkładka do gazety gminnej w kwietniu ( nr 2/2010.)
- niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji projektu (kwiecień 2010) umieszczono 4 tablice informacyjne po jednej w każdym sołectwie w/g wzoru określonego w zasadach promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013.
- w Gazecie Gminnej nr 3/2010( czerwiec 2010) zamieszczono informację na temat realizowanego projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice". - w Gazecie Gminnej nr 4/2010( sierpień 2010) zamieszczono informację na temat realizowanego projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice", na bieżąco jest aktualizowana strona internetowa projektu.

Koszty promocji do dnia dzisiejszego wynoszą 7,7 tys. zł

### **Nadzór budowlany**

10 czerwca 2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, do przetargu przystąpiło 9 oferentów. W dniu 26 sierpnia 2009 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę Tractebel Engineering S.A. ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice". Inspektorzy nadzoru prowadzą bezpośredni nadzór nad prowadzonymi robotami , uczestniczą w naradach , sporządzają raporty z postępu robót .

W zakresie nadzoru do dnia dzisiejszego nie poniesiono żadnych wydatków.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
(Measure Authorising Officer - MAO)

*Maria Sanetra*

### UPOWAŻNIENIE NR 9/2010

Na podstawie § 9, w związku z § 15 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Gminy Buczkowice uchwalonego na mocy uchwały Nr VII/56/03 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Buczkowice /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003r. Nr 56 poz. 1754/

upoważniam Komisję Rewizyjną w składzie:

- |                       |   |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| 1. Jerzy Więcek       | – | Przewodniczący Komisji,     |
| 2. Roman Wrona        | – | Wiceprzewodniczący Komisji, |
| 3. Zdzisław Świerczek | – | Członek Komisji,            |
| 4. Władysław Wrona    | – | Członek Komisji             |

do przeprowadzenia analizy stopnia realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.

Przewodnicząca Rady



pieczęć i podpis upoważniającego






Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

Jerzy Więcek

pieczęć i podpis odbierającego upoważnienie

**Lista obecności radnych**  
**na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice**  
odbyтым w dniu 28 września 2010 roku  
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Jerzy Więcek	Przewodniczący Komisji	
2.	Roman Wrona	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Zdzisław Świerczek	Członek Komisji	
4.	Władysław Wrona	Członek Komisji	