

**Protokół nr 9/11**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice**  
**odbytego dnia 30 sierpnia 2011r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice**

Obecni na posiedzeniu:

Radni wg załączonej listy obecności,  
Pan Józef Caputa – Wójt Gminy Buczkowice,  
Protokolant, Jerzy Kanik.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza stopnia realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radny Jerzy Więcek** otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji.

W momencie otwarcia obecnych było 4 członków Komisji.

**Ad. 2. Analiza stopnia realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jerzy Więcek** – po analizie przesłanej przez Urząd Gminy – informacji dotyczącej realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” uważa, iż działania Gminy w omawianym zakresie są bardzo dobrze realizowane. Chodzi zarówno o kwestie pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel, jak i samej realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jerzy Więcek** zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Buczkowice o przedstawienie informacji dotyczącej stopnia realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.

**Wójt Gminy Buczkowice** przedstawił i omówił informację na temat realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Buczkowice w 2011r. (opisana informacja została załączona do protokołu).

Zdaniem Wójta realizacja omawianego zadania jest prowadzona bez większych problemów. Główny wykonawca robót – firma Skańska – realizuje zlecone zadanie zgodnie z harmonogramem i według obowiązujących standardów. Poszczególne fragmenty sieci są na bieżąco oddawane. Nie ma na chwilę obecną zagrożeń, ani finansowych, ani związanych z terminem realizacji zadania.

Jeżeli chodzi o realizację zadania „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszczu” zostało zakończone i obecnie są załatwiane kwestie dotyczące formalnego rozliczenia zadania.

Co do kwestii finansowych dotyczących kosztów kanalizacji to jeszcze rok, dwa i powinniśmy się uwolnić od dużych obciążeń jakimi są w roku bieżącym.

**Członek Komisji radny Władysław Wrona** zapytał czy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, który jest budowany w miejscowości Buczkowice – rejon ul. Bór, jest realizowany przez nas, czy przez Wilkowice. I jak wygląda kwestia finansowania tej części sieci wodociągu.

**Wójt Gminy Buczkowice** wyjaśnił, iż opisany fragment sieci kanalizacyjnej jest budowany przez Gminę Wilkowice, my się do tej sieci dołączamy (dotyczy domów znajdujących się na terenie miejscowości Buczkowice – przy ul. Bór). Wilkowice otrzymały na realizację opisanego zadania dofinansowanie ze środków europejskich. My pokrywamy tylko koszty 13 trójników i 3 studzienek.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jerzy Więcek** zwrócił się z pytaniem jak się ma odbiór cząstkowy do całości zadania.

**Wójt Gminy Buczkowice** wyjaśnił, iż zadanie jest rozpisane na poszczególne etapy, muszą być zrealizowane przyłącza i po zakończeniu danego etapu są robione odbiory częściowe.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jerzy Więcek** nawiązując do poprzedniego pytania, zapytał jak wygląda tutaj kwestia odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie prac przy kanalizacji. Są sygnały od mieszkańców, że w momencie gdy zgłaszają uwagi odnośnie, na przykład zapadania się teren po kanalizacji, to wykonawca mówi, iż odbiór został już zrobiony i to nie jest już jego sprawa.

**Wójt Gminy Buczkowice** wyjaśnił, iż całkowity odbiór będzie w przyszłym roku. Obecnie takie prace są robione nie w ramach gwarancji tylko na zasadzie poprawek.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jerzy Więcek** czy część południowa Kalnej jest już przekazana w zarząd przedsiębiorstwu Aqua. I z kim można załatwiać przyłączenie (dotyczy budynków, które nie były ujęte w projekcie) się do omawianej części sieci.

**Wójt Gminy** wyjaśnił, iż Aqua obsługuje tą część sieci (dotyczy to odbioru ścieków i wystawiania za to rachunków), ale nie jest ona jeszcze przekazana, gdyż nie można tych składników majątku przekazać w chwili obecnej ww. przedsiębiorstwu.

Urząd Gminy w porozumieniu z przedstawicielami instytucji, która udzieliła nam wsparcia finansowego ustala kwestie prawne dotyczące określenia sposobu zarządzania tą częścią sieci kanalizacji sanitarnej (formuła administratora sieci). Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące przyłączenia się do przedmiotowej części sieci kanalizacji sanitarnej na chwilę obecną jest okres przejściowy i nie można robić nowych przyłączy.

**Członek Komisji Roman Wrona** zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących realizacji przyłączy budynków do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Czy jest prawdą – to co zgłaszają mieszkańcy – że po wykonaniu sieci kanalizacji czeka się długo na przyłączenie budynku przez Aquę.

**Wójt Gminy** wyjaśnił, iż poszczególne budynki są przyłączane po zamknięciu danego etapu sieci kanalizacji i jego sprawdzeniu. Taka jest procedura.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jerzy Więcek** podziękował Wójtowi Gminy za przekazanie obszernej informacji odnośnie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przewodniczący złożył również podziękowania na ręce Wójta za sprawną realizację omawianego zadania – w tym sprawnie realizowany nadzór.

**Ad. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.**

Nie zgłoszono.

**Ad. 4. Zamknięcie posiedzenia.**

**Przewodniczący Komisji, Radny Jerzy Więcek** zamknął posiedzenie Komisji.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 14.00, zakończyło o godz. 15.55.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisano w dniu 30 sierpnia 2011r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji, Radny Jerzy Więcek

*Jerzy Więcek*

Członkowie Komisji:

Radny Wiesław Kopacz

Radny Janusz Matlak

Radny Roman Wrona

Radny Władysław Wrona

Wójt Gminy, Pan Józef Caputa

**WÓJT**

06.09.2011r.






*Józef Caputa*

Protokołował:

11.08.2011r.

*Wojciech Bączek*

**Lista obecności radnych**  
**na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice**  
 odbytym w dniu 30 sierpnia 2011 roku  
 w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Jerzy Więcek	Przewodniczący Komisji	
2.	Roman Wrona	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Wiesław Kopacz	Członek Komisji	
4.	Janusz Matlak	Członek Komisji	
5.	Władysław Wrona	Członek Komisji	

Buczkowice, dnia 26 sierpnia 2011r.

### UPOWAŻNIENIE NR 8/2011

Na podstawie § 9, w związku z § 15 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Gminy Buczkowice uchwalonego na mocy uchwały Nr VII/56/03 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Buczkowice /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003r. Nr 56 poz. 1754/,

upoważniam Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Jerzy Więcek – Przewodniczący Komisji,
2. Roman Wrona – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Wiesław Kopacz – Członek Komisji,
4. Janusz Matlak – Członek Komisji,
5. Władysław Wrona – Członek Komisji

do:

analizy realizacji inwestycji dotyczących budowy kanalizacji na terenie Gminy Buczkowice.

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

Jerzy Więcek

pieczęć i podpis odbierającego upoważnienie

Przewodniczący Rady

Piotr Żadło

pieczęć i podpis upoważniającego

**Informacja na temat realizacji Inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Buczkowice w 2011r.**

**I. Projekt „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Buczkowice”**  
(realizowany przy współfinansowaniu ze środków z Funduszu Spójności)

28 lutego 2011 r. Wójt Gminy podpisał aneks do umowy o dofinansowanie w/w projektu który uaktualnił wartość projektu po przeprowadzonych przetargach oraz jego poziom dofinansowania.

**Ogólna wartość projektu po zmianach - 37 870 301,78 zł**

Finansowanie projektu:

Fundusz Spójności	24,2 mln zł
Pożyczka z WFOŚiGW	4,4 mln zł
Urząd Skarbowy zwrot VAT	6,8 mln zł
Środki własne	2,5 mln zł

Projekt realizowany jest od maja 2010 r. przez Firmę SKANSKA i obejmuje budowę 59,81 km kanalizacji sanitarnej oraz 1 258 szt. przyłączy, w tym w:

Buczkowicach	- 21,43 km sieci
Rybarzowicach	- 15,00 km sieci
Godziszce	- 13,10 km sieci
Kalnej	- 8,73 km sieci

Według stanu na dzień 31 lipca 2011 r. zgodnie z raportem wykonawca wybudował 39,9 km sieci kanalizacyjnej, w tym w:

Buczkowicach	- 13,9 km sieci
Rybarzowicach	- 10,4 km sieci
Godziszce	- 9,1 km sieci
Kalnej	- 6,5 km sieci

Do tej pory odebrano i zapłacono łącznie 27,9 km na kwotę 11,6 mln zł. - zakres robót z I, II i III etapu.

W trakcie odbioru są roboty z czwartego i piątego etapu, wykonawca realizuje zakres robót kolejnych etapów i ciągle uzupełnia roboty odtworzeniowe z poprzednich etapów.

W ramach projektu ponoszone są również wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie na nadzór budowlany, promocję, współfinansowanie JRP, odsetki, - do 31-07-2011 wydatki ogółem w ramach projektu wynoszą 12,7 mln zł.

Płynność finansowa projektu jest zachowana z uwagi, że środki z Funduszu Spójności oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach gmina otrzymuje w formie zaliczek, jedynie płatność końcowa w wysokości 5% dofinansowania z FS będzie przekazana gminie po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego projektu i przeprowadzeniu kontroli.

Zgodnie z umową zakres robót budowlanych ma być zakończony do 30 września 2012 r. natomiast okres kwalifikowany wydatków określony jest w umowie do 30 czerwca 2013 r.

**II. Projekt „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce”.**  
(realizowany przy współfinansowaniu ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)

30 czerwca br. zakończono realizację w/w projektu, wybudowano 7,7 km sieci kanalizacyjnej w Kalnej, 3,3 km sieci wodociągowej w Buczkowicach w rejonie „Jama” oraz 1,3 km sieci wodociągowej w Godziszce.

Ogólna wartość projektu 4,67 mln zł, w tym kanalizacja w Kalnej 3,61 mln zł, sieć wodociągowa w Buczkowicach 740 tys. zł oraz sieć wodociągowa w Godziszce 320 tys. zł

**Źródła finansowania:**

PROW	- 1,8 mln zł
Pożyczka z WFOŚiGW	- 1,8 mln zł
Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	- 647 tys. zł
Środki własne	- 423 tys. zł

Projekt został zrealizowany w całości, został osiągnięty założony efekt ekologiczny, do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Kalnej podłączono 92 budynki, do sieci wodociągowej w Buczkowicach podłączono 52 budynki, natomiast w Godziszce wykonano 18 przepięć.

Asystent ds. Realizacji Projektu  
(Signature Authorising Officer - MAO)

*Maria Sanetra*

**WOJT**  
*Józef Kaputa*